

THU LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày tháng năm 2019

Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.

Kính gửi:

- Điện lực Xuân Lộc;
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị Thi công – Công ty TNHH Thu Lộc trân trọng kính
mời Đơn vị giám sát Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai cử Đại diện
tham gia nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu công tác tháo lắp TBA.

Thời gian nghiệm thu: Từ giờ đến giờ ngày tháng năm 2019.

Địa điểm: Tại hiện trường công trình xây dựng.

Thành phần tham gia nghiệm thu bao gồm: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Thu Lộc.

Trân trọng kính chào.

ĐD NHÀ THẦU XÂY LẮP
CHỈ HUY TRƯỞNG

Trần Văn Sỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN SỐ:/NB

NGHIỆM THU CÔNG TÁC THÁO LẮP TBA

Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biền tuyến 480 Xuân Bắc.

1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: giờ ngày tháng năm 2019

Kết thúc: giờ ngày tháng năm 2019

Tại: Công trình .

1. Địa điểm xây dựng: Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai

2. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác tháo lắp TBA.

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: Công ty TNHH Thu Lộc.

- Ông: Trần Văn Sỹ Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

- Ông: Hoàng Như Hoàn Chức vụ: Giám sát B.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận.

- Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Khối lượng đã thực hiện:

Stt	Nội dung kiểm tra	Thiết kế	Thi công	Kết quả kiểm tra
1	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 101	01	01	Đạt
2	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA	01	01	Đạt

Stt	Nội dung kiểm tra	Thiết kế	Thi công	Kết quả kiểm tra
	tại trụ số 106			
3	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 116	01	01	Đạt
4	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 123	01	01	Đạt
5	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 127	01	01	Đạt

b. Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng :

- Thời gian thi công: Từ ngày/...../2019 đến ngày/...../2019

- Chất lượng thi công: *đạt yêu cầu kỹ thuật, thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.*

c. Những sửa đổi so với thiết kế được phê duyệt: Không.

d. Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý: **Không**

e. Kiến nghị: **Không**

d. Kết luận:

a. *Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo: **Đồng ý nghiệm thu** .*

CHỈ HUY TRƯỞNG

GIÁM SÁT B

Trần Văn Sỹ

Hoàng Như Hoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xuân Lộc , ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN SỐ:

NGHIỆM THU CÔNG TÁC THÁO LẮP TBA

Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: giờ ngày tháng ... năm 2019

Kết thúc: giờ ngày tháng ... năm 2019

Tại: Công trình .

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai

4. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác tháo lắp TBA.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Đơn vị Giám sát: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai

- Ông: Trần Quang Phúc	<i>Chức vụ:</i> Giám sát chính.
- Ông:	<i>Chức vụ:</i> Giám sát viên.
- Ông:	<i>Chức vụ:</i> Giám sát viên.
- Ông:	<i>Chức vụ:</i> Giám sát viên.

b. Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thu Lộc.

- Ông: Hoàng Như Hoàn	<i>Chức vụ:</i> Giám sát B.
-----------------------	-----------------------------

Căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận.
- Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng.
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.

5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Khối lượng đã thực hiện:

Stt	Nội dung kiểm tra	Thiết kế	Thi công	Kết quả kiểm tra
1	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 101	01	01	Đạt
2	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 106	01	01	Đạt
3	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 116	01	01	Đạt
4	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 123	01	01	Đạt
5	Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 127	01	01	Đạt

b. Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng :

- Thời gian thi công: Từ ngày/...../2019 đến ngày/...../2019
- Chất lượng thi công: *Đạt yêu cầu kỹ thuật.*

c. Những sửa đổi so với thiết kế được phê duyệt : Không.

d. Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý : *Không.*

E. Kiến nghị : *Không.*

6. Kết luận: *Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo: Đồng ý nghiệm thu .*

**GIÁM SÁT
THI CÔNG XÂY DỰNG**

**KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Trần Quang Phúc

Hoàng Như Hoàn