

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Suối Cao, ngày        tháng        năm 2020*

**BIÊN BẢN SỐ : 2**  
**NGHIỆM THU ĐÀO, ĐÚC MÓNG TẠI CHỖ**

**Công trình: Xây dựng mới TBA 3 pha 1000 kVA - 22/0,4kV Công ty Cổ phần Nam An Solar**

**1. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2020.

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2020.

Tại: Hiện trường công trình.

**2. Địa điểm xây dựng:**

Xã Suối Cao - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.

**3. Đối tượng nghiệm thu: đồ bê tông móng trụ.**

**4. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:**

a- Đơn vị giám sát: **Công ty TNHH MTV Thịnh Toàn Phúc**

Ông: Nguyễn Văn Quả

Chức vụ: Giám sát thi công

b- Nhà thầu thi công: **Công ty TNHH Thu Lộc**

Ông: Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Giám sát kỹ thuật B

**5. Căn cứ nghiệm thu:**

Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- *Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công.*
- *Hồ sơ BCKTKT.*
- *Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu.*
- *Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng.*

**6. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

a. Khối lượng đã thực hiện:

STT	Loại móng	Đơn vị	Hợp đồng	Thi công	Ghi chú
1	Bê tông đỡ máy biến áp + Tủ	Bộ	01	01	
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>01</b>	<b>01</b>	

b- Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng:

- Chất lượng thi công: **Đạt yêu cầu.**

c- Những sửa đổi so với thiết kế được phê duyệt:

**- Không.**

d- Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý:

**- Không có.**

e- Kiến nghị:

**- Không.**

## **7. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.

- Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa xong các khiếm khuyết: *không có.*

**GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG      KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Nguyễn Văn Quả**

**Nguyễn Anh Tú**