CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Hưng, ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU KÉO – RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG HOÀN CHỈNH

Công trình: Đường dây trung thế & TBA - 3P-250kVA 22/0,4kV Công ty Cổ phần XNK Thuận Phát

| 1.Thời gian | nghiệm tl | nu: | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Bắt đầu: | giờ | ngày | tháng | năm 2019. |
| Kết thúc: | giờ | ngày | tháng | năm 2019 |
| Гại: Hiện trư | ờng công | trình. | | |
| 2. Địa điểm | xây dựng | : | | |
| Xuân | Hưng - H | uyện Xuân L | ộc - Tỉnh Đố | ng Nai. |

- 3. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
 - a- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH MTVThịnh Toàn Phúc

Ông: Phạm Thế Ngữ Chức vụ: Giám sát thi công

b- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Thu Lộc

Ông: Trần Văn Sỹ Chức vụ: Giám sát kỹ thuật B

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu

5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a- Về khối lượng đã thực hiện:

| STT | Từ cột | Loai dây | Chiều dài (m) | | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|
| | Đến cột | Loại day | Thiết kế | Thi công | Gili chu |
| 1 | Từ cột 035 đến cột 035/007 | Cáp 3ACXV50 mm2 + AC50 mm2 | 714 | 714 | |

- b- Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng.
 - Thời gian thi công: Đúng tiến độ.