

- Sổ nhật ký công trường.

4. Đánh giá công trình xây dựng:

4.1. Kiểm tra tại hiện trường:

Đạt yêu cầu

4.2. Nhận xét về thời gian thi công, khối lượng và chất lượng:

a. Thời gian thi công:

- Ngày khởi công:...../...../.....

- Thời gian thi công từ ngày..... đến ngày.....

b. Khối lượng xây lắp hoàn thành chính:

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN	THI CÔNG	GHI CHÚ
	A. PHẦN THIẾT BỊ				
	Máy biến áp 22/0,4kV- 400kVA	máy	1	1	
	FCO 27kV - 100A	cái	3	3	
	Dây chảy 10K	Sợi	3	3	
	Chống sét van LA-18KV-10KA	cái	3	3	
	MCCB 3 cực 400V -500A - 50KA	cái	1	1	
	Tủ tụ bù hạ thế 160kVAr	tủ	1	1	
	B. PHẦN VẬT LIỆU				
	Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới	Trụ	2	2	
	Móng bê tông trụ đôi 12m	Móng	1	1	
	Đà đặt MBA	Bộ	1	1	
	Đà đơn Composite 2400 bắt FCO + LA	Bộ	1	1	
	Xà đơn L75x75x8x2200 (4 ốp) đỡ sứ	Bộ	1	1	
	Tiếp địa trạm biến áp	Bộ	1	1	
	Móng bê tông M200 nền tủ bù	Móng	1	1	
	Tủ MCCB trạm 3 pha	bộ	1	1	
	Bộ dây dẫn trung thế 3 pha	Bộ	1	1	
	Bộ dây dẫn cáp vào tủ tụ bù	Bộ	1	1	
	Bộ dây dẫn cáp xuất MBA vào tủ CB	Bộ	1	1	

c. Chất lượng thi công so với thiết kế đã được phê duyệt: Đạt yêu cầu

7. Những sửa đổi trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị so thiết kế đã được phê duyệt:

- Không.

8. Kết luận:

- Chấp thuận nghiệm thu.

Các phụ lục kèm theo:

+ Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.