



Số (Nº): 531-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 02/02/2018

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP NÚU + YÉM CÁP DÂY ACX 70mm²**
Hãng sản xuất: PLP-USA (Sản xuất tại: Thái Lan)
2. Khách hàng/Client: **- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN PHAN AN**
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
Hợp đồng số: 0712/HĐMB/PCLĐ – PA/PK01 ngày 07/12/2017.
3. Địa chỉ/Address: /
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 18/01/2018
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: 22/01/2018
6. Tình trạng mẫu/State of sample: mẫu mới, chưa qua sử dụng
mẫu lắp với dây ACX 70/11 mm²
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: AND 2405
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Kiểm tra bên ngoài, kích thước:	K7.HD.04	
	- Bên ngoài		Không khuyết tật
	- Chiều dài, mm		1096
02	Thử lực giữ danh định P= 20,5 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh	AS 1154.3:1985	Mẫu không bị tuột

10. Nhận xét/Comment: Các chỉ tiêu đã thử nghiệm phù hợp yêu cầu kỹ thuật theo bảng Đặc tính kỹ thuật đính kèm theo Hợp đồng số: 0712/HĐMB/PCLĐ – PA/PK01 ngày 07/12/2017 giữa Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Điện Phan An và Công ty Điện Lực Lâm Đồng

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CẢNH



Đoàn Văn Bắc