CÔNG TY TNHH THU LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày tháng năm 2020

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

Nội dung công tác: Trồng trụ đôn lưới trụ 023A Nhánh rẽ K6. Công trình: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ hồ sơ dự toán công trình "Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện
 Cẩm Mỹ năm 2020" được Điện lực Cẩm Mỹ phê duyệt;
- Căn cứ hợp đồng thi công số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 giữa Điện lực Cẩm Mỹ và Công ty TNHH Thu Lộc về việc thực hiện Gói thầu: "Thi công xây lắp" công trình "Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020";
 - Biên bản khảo sát hiện trường ngày tháng năm 2020.

II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CÔNG TÁC

1. Nội dung công tác.

- Trồng trụ đôn lưới trụ 023A Nhánh rẽ K6.

2. Thời gian thực hiện dự kiến.

- Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO.

3. Địa điểm công tác:

- Đường dây trung thế Nhánh rẽ K6.

4. Khối lượng công việc và phạm vi công tác

- Kết hợp lịch cắt điện trồng trụ 023A nhánh rẽ K6, lắp đặt phụ kiện đường dây.
- Phạm vi làm công việc: Đường dây trung thế Nhánh rẽ K6. Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

III. VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ AN TOÀN – ĐO LƯỜNG – THI CỔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC.

1. Vật tư

- Vật tư mới.

2. Dụng cụ an toàn

- Bút thử điện, găng tay hạ thế, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, nón an toàn.

3. Cơ giới, phương tiện hỗ trợ thi công, dụng cụ thi công:

- 01 xe cẩu 5T.
- Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.

IV. BIỆN PHÁP BẢO ĐẨM AN TOÀN KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC

1. Biện pháp kỹ thuật

- Từ 07 giờ 30 phút 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO.
- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại 013 và trụ 025.
- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.
 - Phương thức truyền lệnh cho phép bắt đầu làm việc: Giao tiếp trực tiếp.

2. Biện pháp tổ chức

a. Tổ chức công việc theo phiếu công tác:

Nội dung công việc: Kết hợp lịch cắt điện trồng trụ 023A nhánh rẽ K6, lắp đặt phụ kiện đường dây.

- b. Việc thực hiện theo Giấy bàn giao: Không
- c. Phân công các thành viên trong từng ĐVCT
- Số lượng người trong từng công tác: 10 người, gồm có:

STT	Tên	Bậc AT	Vị trí công việc	Ghi chú
1	Đinh Văn Cường	05/05	Chỉ huy trực tiếp	
2	Nguyễn Minh Hiếu	04/05	Công nhân thi công	
3	Nguyễn Tiến Long	04/05	Công nhân thi công	
4	Hồ Văn Cường	04/05	Công nhân thi công	
5	Đinh Minh Cảnh	04/05	Công nhân thi công	
6	Nguyễn Hữu Chung	04/05	Công nhân thi công	
7	Phạm Văn Trung	04/05	Công nhân thi công	
8	Phạm Đình Chinh	04/05	Công nhân thi công	
9	Nguyễn Tiến Dũng	04/05	Công nhân thi công	
10	Đinh Xuân Dũng	04/05	Công nhân thi công	

V. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG

Sau khi được lệnh cho phép bắt đầu làm việc của đơn vị QLVH, ĐVCT tiến hành công tác như sau:

- 1. Các biện pháp an toàn làm thêm.
 - Không có.
- 2. Công tác chính:
- Thực hiện Kết hợp lịch cắt điện trồng trụ 023A nhánh rẽ K6, lắp đặt phụ kiện đường dây.
 - 3. Các biện pháp thi công khác.
 - Không có.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

- Những người chịu trách nhiệm: LĐCV, CHTT, GSAT, các thành viên trong ĐVCT.
- Chuẩn bị vật tư cấp phát cho nhóm công tác, kể cả vật tư dự phòng và hồ sơ pháp lý, biên bản thử nghiệm: Cấp phát vật tư dừng dây cáp ABC, kẹp treo cáp ABC.
 - Phương tiện liên lạc vận chuyển: CHTT chuẩn bị.

(Đính kèm sơ đồ vị trí công tác và bố trí biện pháp an toàn theo biên bản khảo sát hiện trường)

ĐIỆN LỰC CẨM MỸ GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Thọ