## CÔNG TY TNHH THU LỘC

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020

# PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

Nội dung công tác: Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây. Công trình: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020.

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ hồ sơ dự toán công trình "Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện
  Cẩm Mỹ năm 2020" được Điện lực Cẩm Mỹ phê duyệt;
- Căn cứ hợp đồng thi công số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 giữa Điện lực Cẩm Mỹ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty TNHH Thu Lộc về việc thực hiện Gói thầu: "Thi công xây lắp" công trình "Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020";
  - Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường ngày 18 tháng 08 năm 2020.

# II. XÁC ĐỊNH YỀU CẦU CÔNG TÁC

#### 1. Nội dung công tác.

- Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.

## 2. Thời gian thực hiện dự kiến.

- Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.

# 3. Địa điểm công tác:

- Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007.

## 4. Khối lượng công việc và phạm vi công tác

- Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây
- Phạm vi làm công việc: Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007. Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

# III. VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ AN TOÀN – ĐO LƯỜNG – THI CỔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC.

#### 1. Vật tư

- Vật tư mới và có vật tư sử dụng lại.

#### 2. Dụng cụ an toàn

- Bút thử điện, găng tay hạ thế, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, nón an toàn.

#### 3. Cơ giới, phương tiện hỗ trợ thi công, dụng cụ thi công:

- 01 xe cẩu 5T.
- Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.

# IV. BIỆN PHÁP BẢO ĐẨM AN TOÀN KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC

#### 1. Biện pháp kỹ thuật

- Từ 08 giờ 00 phút 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.
- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại trụ 006 và 023A.
- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.
  - Phương thức truyền lệnh cho phép bắt đầu làm việc: Giao tiếp trực tiếp.

#### 2. Biện pháp tổ chức

a. Tổ chức công việc theo phiếu công tác:

Nội dung công việc: Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây

- b. Việc thực hiện theo Giấy bàn giao: Không.
- c. Phân công các thành viên trong từng ĐVCT
- Số lượng người trong từng công tác: 10 người, gồm có:

STT	Tên	Bậc AT	Vị trí công việc	Ghi chú
1	Đinh Văn Cường	05/05	Chỉ huy trực tiếp	
2	Nguyễn Minh Hiếu	04/05	Công nhân thi công	
3	Nguyễn Tiến Long	04/05	Công nhân thi công	
4	Hồ Văn Cường	04/05	Công nhân thi công	
5	Đinh Minh Cảnh	04/05	Công nhân thi công	
6	Nguyễn Hữu Chung	04/05	Công nhân thi công	
7	Phạm Văn Trung	04/05	Công nhân thi công	
8	Phạm Đình Chinh	04/05	Công nhân thi công	
9	Nguyễn Tiến Dũng	04/05	Công nhân thi công	
10	Đinh Xuân Dũng	04/05	Công nhân thi công	

## V. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG

Sau khi được lệnh cho phép bắt đầu làm việc của đơn vị QLVH, ĐVCT tiến hành công tác như sau:

- 1. Các biện pháp an toàn làm thêm.
  - Không có.
- 2. Công tác chính:
  - Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.
- 3. Các biện pháp thi công khác.
  - Không có.

# VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

- Những người chịu trách nhiệm: LĐCV, CHTT, GSAT, các thành viên trong ĐVCT.
- Chuẩn bị vật tư cấp phát cho nhóm công tác, kể cả vật tư dự phòng và hồ sơ pháp lý, biên bản thử nghiệm.
  - Phương tiện liên lạc vận chuyển: CHTT chuẩn bị.

(Đính kèm sơ đồ vị trí công tác và bố trí biện pháp an toàn theo biên bản khảo sát hiện trường)

ĐIỆN LỰC CẨM MỸ GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Thọ

## CÔNG TY TNHH THU LỘC

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: /ĐK-TL

Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020

# GIẨY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC

## Kính gửi: Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường công trình Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 (Hạng mục: Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây).

Công ty TNHH Thu Lộc đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau :

- 1. Nội dung công việc : Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.
- 2. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc:
- Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007.
- 3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc:
- Từ 08 giờ 00 phút 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.
- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại trụ 006 và 023A.
- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.
- 4. Thời gian tiến hành công việc:
- Từ 08 giờ 00 phút 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.
- 5. Số lượng đơn vị công tác ( nếu có ):
- 6. Số lượng nhân viên 01 đơn vị công tác:
- 6.1) 10 người; 6.2)...../người; 6.3)..../người;
- 8. Người giám sát ATĐ ( nếu có ):
- 8.1)..... Bậc ATĐ ..../5;
- 8.2) ......Bậc ATĐ..../5;
- 8.3).....Bậc ATĐ ..../5.
- 9. Người chỉ huy trực tiếp:
- 9.1) Đinh Xuân Dũng Bậc ATĐ 5/5;
- 10. Danh sách những người được cử để thực hiện công việc:

STT	Tên	Bậc AT	Vị trí công việc	Ghi chú
1	Đinh Xuân Dũng	05/05	Chỉ huy trực tiếp	
2	Phạm Đình Chinh	04/05	Công nhân thi công	
3	Nguyễn Hữu Chung	04/05	Công nhân thi công	
4	Đinh Văn Cường	04/05	Công nhân thi công	
5	Phạm Văn Trung	04/05	Công nhân thi công	
6	Nguyễn Tiến Dũng	04/05	Công nhân thi công	
7	Hồ Văn Cường	04/05	Công nhân thi công	
8	Nguyễn Tiến Long	04/05	Công nhân thi công	
9	Nguyễn Minh Hiếu	04/05	Công nhân thi công	
10	Đinh Minh Cảnh	04/05	Công nhân thi công	

phép, bao gồm	uan đến công việc phải cấp giấy phối hợp cho
11.1	 11.2
12. Những yêu cầu khác	
13. Người liên hệ :Công ty TNHH Thu Lớ	
<i>Nơi nhận</i> - Như trên - Lưu	ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Thọ