

TỔNG CỤC TIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-3535ADI8/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

13/12/2018 Trang 01/01

1. Tên mẫu

: ĐẦU COSSE ÉP Cu-Al 120 mm2

Công trình: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải đường đầy ha thế và TBA khu vực Thành phố Phan Thiết"

2. Số lương mẫu

Mô tả mẫu

: Phu kiên điển, 120 mm².

4. Ngày nhân mẫu

: 30/11/2018

5. Thời gian thứ nghiệm

: 10/12/2018 - 13/12/2018

6. Nơi gửi mẫu

: - CÔNG TY TNIIII LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

- CÔNG TY CÓ PHẦN BỆ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Điều kiện thử nghiệm : + Nhiệt độ môi trường: (25 ± 2) °C

+ Mẫu được lắp với dây ABC 120 mm²

8. Phương pháp thứ

: TCVN 3624: 1981

Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

9. Kết quả thử nghiệm

Tên chỉ tiêu		Kết quả thử nghiệm
9.1. Điện trở của mối nối,	μΩ	14
9.2. Thứ phát nóng ở 440 A		
 Dộ tăng nhiệt của mối nối, 	°C	39
 Tình trạng mẫu sau khi thử 		Mẫu không hư hỏng
9.3. Thử ngắn mạch 12,5 kA trong 2 s		
 Độ tăng nhiệt của mối nối, 	°C	101
 Tình trạng mẫu sau khi thừ 	100 C	Mẫu không hư hỏng

P. TRUÖNG PTN ĐIỆN



Nguyễn Mừng

II., GIÁM ĐỘC TRUCKS PHONG THUNGHIEM TRUNG TAN KY THUAT EU CHUÂN ĐO LƯƠNG

Nguyễn Tần Tùng

Các kết quả thứ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu do khách liàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) anty.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quá thứ nghiệm này nếu không có sư đồng ý bằng văn han của Trung tiên Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3

N/A: không ấp dụng. / Nư applicables.
 Tên mẫu, lêu khách hàng dụng ghi theo yêu cầu của not gir mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's req

5. Độ không dâm hàu do mô rộng ước hượng được tính với k = 2, mito tin cây 95 %. Khách bằng có thể liện hệ theo địa chỉ dưới để biểu thôm thông tin. Extinated expanded uncertainty of meastarement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the heliow address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. I, HCMC, Vietnam

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Victnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Victnam

Tel. (84-28) 3829 4274 Tel: (84-251) 383-6212 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012 Fax: (84-251) 383-6298 Fax: (84-28) 3742 3174 Website: www.quatest3.com.vn E-mail: tn-calth/g/quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn