

KT3-3377ADI8/16

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/11/2018
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : KẾP WR 419
 Công trình: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Chống quá tải đường dây hạ thế và TBA khu vực Thành phố Phan Thiết”
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Phụ kiện điện, WR 419.
4. Ngày nhận mẫu : 16/11/2018
5. Thời gian thử nghiệm : 19/11/2018 - 26/11/2018
6. Nơi gửi mẫu : - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
 42 Vành đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN
 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG
7. Điều kiện thử nghiệm : + Nhiệt độ môi trường: $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$
 + Mẫu được lắp với dây AC 95/16 mm² & AC 95/16 mm²
8. Phương pháp thử : TCVN 3624 : 1981
 Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
9. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu		Kết quả thử nghiệm
9.1. Điện trở của mối nối,	$\mu\Omega$	21
9.2. Thử phát nóng ở 340 A		
• Độ tăng nhiệt của mối nối,	$^\circ\text{C}$	40
• Tình trạng mẫu sau khi thử		Mẫu không hư hỏng
9.3. Thử ngắn mạch 9,0 kA trong 2 s		
• Độ tăng nhiệt của mối nối,	$^\circ\text{C}$	70
• Tình trạng mẫu sau khi thử		Mẫu không hư hỏng

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN



Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the sample(s) submitted only.
2. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam
 C5 lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
 Tel: (84-251) 383 6212
 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
 Fax: (84-251) 383 6298
 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.qltest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@qltest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@qltest3.com.vn