

CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 082LA.KCS0420/09

PHIẾU KIỂM NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

BM: 8.1 - 06 03/08/2020

1. Tên sản phẩm

: Cáp lõi nhôm 70 mm 2 , cách điện PVC – 0,6/1kv.

2. Ký hiệu

 $: AV 70 \text{ mm}^2 - 0.6/1 \text{kv}.$

MSNB: 04B042020

3. Số lượng

: 51m

4. Đơn vị yêu cầu

: CÔNG TY TNHH THU LỘC.

Công trình

: Đường Xuân Bắc – Bảo Quang.

Đia điểm

: Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hạng mục

: Di dời hệ thống điện.

5. Phương pháp thử

: AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125.

6. Kết quả thử nghiệm:

o. Rei qua illu ligilietti.				
	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	13,8
6.2	Kết cấu	Sợi/mm	7/3,55	7/3,55
6.3	Chiều dày cách điện • Giá trị trung bình	mm	min 1,40	1,60
6.4	Giá trị nhỏ nhất Loại ruột dẫn		min 1,16 Cấp 2	1,57 Cấp 2
6.5	Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	3,552
6.6	Đường kính ruột dẫn	mm	max 11,0	10,6
6.7	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,4430	0,4124
6.8	Diện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min-10 ¹⁰	$2,5 \times 10^{12}$
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125.

FIÁM ĐỘ Sốc

KCS TRƯỞNG